

## **Программные мероприятия по ремонту конструктивных элементов по состоянию на 28.03.2014 год**

28.03.2014

### **1. Выборочный капитальный ремонт (ВКР) за счет средств выделенных из основного бюджета - всего 9 объектов** - все объекты открыты в Мосжилинспекции для производства работ.

Из них:

- **по 8-ми объектам** (корп.431,432,442,446,447,450,448,449,451) производятся работы по замене водостока и канализации в подвале, со сроком окончания работ 01.04.2014г. согласно государственного контракта.

Корп.432,442,447,450,446 сданы в МЖИ.

**На 01.04.2014г.** запланирована сдача документов в МЖИ по 3-м корпусам (корп.448,449,451).

Срок окончания работ в вышеуказанных корпусах 01.04.2014г., согласно государственного контракта.

- **по одному объекту (корп.431)** планируется производство работ по замене системы центрального отопления, со сроком начала работ 01.04.2014г. и окончания работ 01.08.2014г., согласно государственного контракта.

Управой района Матушкино проведено собрание с жителями по вопросу производства работ, согласовано место расположения строительного бытового городка (у корп.432) с инженерными службами города.

На сегодняшний день ведется работа по открытию ордера на размещение строительного бытового городка и завершён поквартирный обход жителей, согласно утвержденного управой района Матушкино сетевого графика.

### **2. Выборочный капитальный ремонт (СЭРР) за счет средств, выделенных на социально-экономическое развитие района - всего 11 объектов** - все объекты открыты в Мосжилинспекции для производства работ.

Из них:

- **по 5-м объектам** (корп.146,415,416,238,162) планируется производство работ по замене кровли, со сроком начала работ 20.04.2014г. и окончания работ 01.08.2014г., согласно государственного контракта.

- **по 4-м объектам** (корп.160,164,165,166) планируется производство работ по замене обратного трубопровода горячего водоснабжения с выносом стояков в приквартирные холлы, со сроком начала работ 20.04.2014г. и окончания работ 01.08.2014г., согласно государственного контракта.

На сегодняшний день ведутся работы **по 2-м объектам** (корп.164,165).

- **по 1-му объекту (корп.409)** планируется производство работ по замене нижней разводки горячего и холодного водоснабжения со сроком начала работ 20.03.2014г. и окончания работ 01.06.2014г., согласно государственного контракта.

- **по 1-му объекту (корп.432)** планируется производство работ по замене системы центрального отопления, со сроком начала работ 20.04.2014г. и окончания работ 01.08.2014г., согласно государственного контракта.

Управой района Матушкино проведено собрание с жителями по вопросу производства работ, согласовано место расположения строительного бытового городка (у корп.432) с инженерными службами города.

На сегодняшний день ведется работа по открытию ордера на размещение строительного бытового городка и проводится поквартирный обход жителей, согласно утвержденного управой района Матушкино сетевого графика.

### **3. По ремонту подъездов: всего- 20 подъездов.**

1. По состоянию на 28.03.2014г.:

2. - **16 подъездов** сданы в Мосжилинспекцию, акты закрытия подписаны (424А под № 1-4, 424Б под.№ 1-4, 424В под.№ 1-4, 422,423,425,427);

3. - **4 подъезда** - сегодня предъявлены к сдаче инспектору Мосжилинспекции (424,426,428,429), устраняются замечания.

---

Адрес страницы: <http://matushkiino.mos.ru/presscenter/news/detail/990160.html>

---

[Управа района Матушкино](#)